

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования **Городской округ Подольск**

Наименование проекта **«Выполнение работ по укладке сценического линолеума для муниципального учреждения культуры «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, поселок Дубровицы, д. 65А»**

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Примечание   |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|
| Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего   | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |  |
| 1=2+3+4  | 2                           | 3                         | 4                | 5=6+7+8  | 6                           | 7                         | 8                | 9=10+11+12  | 10                          | 11                        | 12               |  |
| 470 000  | 350 620                     | 114 680                   | 4 700            | 339 479  | 253 251,33                  | 81 527,67                 | 4 700            | 339 479   | 253 251,33                  | 81 527,67                 | 4 700            | Было осуществлено дополнительное финансирование за счет внебюджетных источников на сумму 157 082,62 руб. |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: нет.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 16.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 13.11.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 10 листах:

(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы), депутат Московской областной Думы:

Никитас Татьяна Евдокимовна

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Артамонов Григорий Игоревич

(Ф.И.О.)

М.П.



(подпись)

Дата «08» 12 2023 г.





















