

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «**Приобретение и установка теневого навеса (веранды) для муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» (дошкольное отделение) по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, Красногвардейский бульвар, дом 21 Б»**

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Примечание |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего   | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |            |
| 1=2+3+4  | 2                           | 3                         | 4                | 5=6+7+8  | 6                           | 7                         | 8                | 9=10+11+12  | 10                          | 11                        | 12               |            |
| 450 000  | 335 700                     | 109 800                   | 4 500            | 445 500  | 332 343                     | 108 657                   | 4 500            | 445 500   | 332 343                     | 108 657                   | 4 500            |            |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

### 1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: нет.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 02.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 18.10.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы), депутат Московской областной Думы:

Максимович Павел Иванович

(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Артамонов Еригорий Игоревич

(Ф.И.О.)

  
(подпись)



М.П.  
Дата «04» 12 2023г.



