

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.08.2021 № 9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «Выполнение работ по устройству детской игровой площадки по адресу:
Городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Подольских Курсантов, д. д. 2/38, 4»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполь- зованных средств, руб.	Приме- ча- ние
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад наследо- вания*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад наследо- вания*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад наследо- вания*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
2 898 000,00	2 092 360,00	776 660,00	28 980,00	2 854 964,7	2 060 974,60	765 010,10	28 980,00	2 854 530,00	2 060 974,60	765 010,10	28 545,30	434,7	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен - своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 16.08.2021г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 22.11.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 02.12.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

П.И. Максимович
(Ф.И.О.)

*Инициатор генерала след
всесоюзного Д.В. Степанова (И.В.)*
(подпись)

Глава городского округа:

Н.И. Пестов
(Ф.И.О.)

[Подпись]
(подпись)



М.П. _____
Дата «03» ноября 2021 г.