

# ОТЧЕТ

## о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Подольск

Наименование проекта: устройство покрытия из модульной плитки и реконструкция ограждения детской игровой площадки по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Трубная, д. 28

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспол- зованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения			
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		Экономия по результатам торгов
843438	684871,85	150131,77	8434,38	843438	684871,85	150131,77	8434,38	817964,18	664187,1	145597,44	8179,64	25473,82	0	

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 12.10.2020г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.11.2020 г.
5. К отчету прилагаются на 2-х листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

П.И. Максимович  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
*Делегации Ф.А. Максимова*  
*Н.В. Фомина*

Заместитель Главы Администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству:

А.С. Гребенюк  
(Ф.И.О.)  
М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)



Дата «28» декабря 2020 г.