

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главного управления
территориальной политики

Московской области
от 30.10.2020 № 18

(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики

Московской области
от 16.08.2021 № 9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: **Городской округ Подольск**

Наименование проекта: **«Устройство спортивной площадки для игр и спортивных занятий на открытом воздухе для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14», Городской округ Подольск, улица Северная, дом 9»**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспол- ь- зованны х средств, руб.	Приме- чание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад наследо- ния*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад наследо- ния*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад наследо- ния*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
5 000 000,00	3 610 000,00	1 340 000,00	50 000,00	5 305 664,37	3 610 000,00	1 645 664,37	50 000,00	5 043 376,26	3 610 000,00	1 383 376,26	50 000,00		

* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен - своевременно (своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:-.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 14.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 02.11.2021 г.
5. К отчету прилагаются на __ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Максимович Павел Иванович П.И. Максимович
(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Пестов Николай Игоревич Н.И. Пестов
(подпись)



Дата «8 июля» 2021 г.