

**УТВЕРЖДЕН**  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.08.2021 №9)

## **ОТЧЕТ**

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: **Городской округ Подольск**

Наименование проекта: **«Разработка проектно-сметной документации для комплексного благоустройства территории с устройством спортивного ядра для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19», Городской округ Подольск, улица Маштакова, дом 7»**

# 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспол- ных средств, руб.	Приме- ча- ние
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населе- ния*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населе- ния*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населе- ния*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
300 000,00	216 600,00	80 400,00	3 000,00	250 000,00	180 500,00	66 500,00	3 000,00	250 000,00	180 500,00	66 500,00	3 000,00	0,00	

\* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен - своевременно (своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 31.08.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 03.11.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 31 л.: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Максимович Павел Иванович М.И. Макс.  
(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Пестов Николай Игоревич Н.И. П.  
(подпись)



Дата «15» ноября 2021 г.

О.С.