

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.08.2021 № 9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Подольск

Наименование проекта: **Приобретение и установка детской площадки со спортивными тренажерами,
Городской округ Подольск, улица Известковая, дом 20**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|------------|
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | |
| 4 700 000,00 | 3 355 800,00 | 1 297 200,00 | 47 000,00 | 3 616 902,45 | 2 582 468,35 | 987 434,1 | 47 000,00 | 3 616 902,45 | 2 582 468,35 | 987 434,1 | 47 000,00 | 0,00 | |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____своевременно_____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____нет_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 24.10.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 05.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):

Максимович Павел Иванович


(подпись)

Глава городского округа:

Жариков Дмитрий Вячеславович


(подпись)

М.П.



Дата «19» августа 2022 г.





