

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.08.2021 № 9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Подольск

Наименование проекта: **Приобретение и обустройство открытой многофункциональной спортивной площадки для Муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Заречье", Московская область, городской округ Подольск, микрорайон Климовск, Спортивный проезд, дом 4, корпус 1, 2, 3**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
–				–									
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
2 000 000,00	1 428 000,00	552 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 428 000,00	552 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 428 000,00	552 000,00	20 000,00	0,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
_____ нет _____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 02.11.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 14.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Максимович Павел Иванович


(подпись)

Глава городского округа:

Жариков Дмитрий Вячеславович


(подпись)

М.П.

Дата «19» августа 2022 г.







