

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.08.2021 № 9)

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Подольск

Наименование проекта: «Приобретение и установка металлического ограждения музея-заповедника «Подолье», приобретение техники (триммера, измельчителя древесины), мебели для экспозиционно-выставочных залов, беспроводного усилителя голоса с микрофоном, шкафов, тележки, осушителя воздуха, оргтехники, приобретение и установка белого матового экрана, оборудования по программе "Доступная среда" (пандус, мнемосхемы) для муниципального учреждения культуры "Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье», Городского округа Подольск по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, проспект Ленина, д.47»

# 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
3000000	2 142 000	828 000	30 000	2902 006,45	2072032,59	799 973,86	30 000	2 902 006,45	2 072 032,59	799 973,86	30 000	0,00	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 20.09.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 16.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 7 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

*депутат*  
Никитас Татьяна Евдокимовна

*Московская областная Дума*

*Умал*  
(подпись)

Глава городского округа:

Жариков Дмитрий Вячеславович

(подпись)

М.П.



Дата «*19*» *декабря* 20*22*г.



























