

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.08.2021 № 9)

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: **Городской округ Подольск**

Наименование проекта: **«Устройство беговой дорожки для муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 им В.Д. Сабанеева» Городского округа Подольск по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, ул. Победы, д.2»**

# 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:


Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполь- зованных средств, руб.	При ме- чан ие
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад насе- ления*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад насе- ления*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 900 000,00	1 356 600,00	524 400,00	19 000,00	1 762 715,28	1 258 578,71	485 136,57	19 000,00	1 762 715,28	1 258 578,71	485 136,57	19 000,00	0,00	

\* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен - своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 04.10.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 29.10.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Никитас Татьяна Евдокимовна   
(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Жариков Дмитрий Вячеславович   
(подпись)

М.П.

Дата «16» декабря 2022 г.













