

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.08.2021 № 9)

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: **Городской округ Подольск**

Наименование проекта: **«Устройство покрытия спортивной площадки из резиновой крошки для  
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 40  
«Капелька» по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Тепличная, д. 11Б»**

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполь- зованных средств, руб.	Пр ме ча ис
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад наследо- ния*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад наследо- ния*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 000 000,00	714 000,00	276 000,00	10 000,00	588 352,00	420 083,33	158 268,67	10 000,00	588 352,00	420 083,33	158 268,67	10 000,00	0,00	


\* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен - своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 04.10.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 03.11.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):

Максимович Павел Иванович

  
(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Жариков Дмитрий Вячеславович

  
(подпись)

М.П.

Дата «16» декабря 2022 г.













До

