

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.08.2021 № 9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Подольск

Наименование проекта: «**Первый этап благоустройства территории по ул. Павлика Морозова, Городской округ Подольск, улица Павлика Морозова и Овражный проезд (Благоустройство под инвестиционное бюджетирование на 2022-2023 годы (2 этап строительства спортивной площадки Workout))**»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисползованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
3 000 000	2 142 000	828 000	30 000	2 984 583,61	2 130 992,7	823 590,91	30 000	2 036 262,42	1 453 891,37	552 371,05	30 000	948 321,19	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____нет_____.


3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 17.10.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 16.11.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Максимович Павел Иванович


(подпись)

Глава городского округа:

Жариков Дмитрий Вячеславович


(подпись)

М.П.



Дата «19» декабря 2022г.





