

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.08.2021 № 9)

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Подольск

Наименование проекта: «Приобретение и установка площадки для выгула собак, Городской округ Подольск, микрорайон Львовский, ул.Железнодорожная, вблизи дома 1»

# 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
4500000	3213000	1242000	45000	2385722,6	1703405,94	637316,66	45 000	2374734,05	1695560,11	634173,94	45 000	10 988,55	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ с нарушением сроков \_\_\_\_\_  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_ несвоевременная поставка комплектующих \_\_\_\_\_.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 14.10.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.11.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Абрамов Виктор Семенович

  
(подпись)

Глава городского округа:

Жариков Дмитрий Вячеславович

  
(подпись)

М.П.



Дата «19» декабря 2022г.





REDMI NOTE 6 PRO  
MI DUAL CAMERA

2022/10/27 11:32



Network: 1 дек. 2022 г. 15:58:45 GMT+03:00

Local: 1 дек. 2022 г. 15:58:45 GMT+03:00

55°18'17,069"N 37°30'52,301"E

3 Железнодорожная улица

Львовский

Подольский район

Московская область





Network: 1 дек. 2022 г. 15:56:14 GMT+03:00

Local: 1 дек. 2022 г. 15:56:13 GMT+03:00

55°18'17,994"N 37°30'51,148"E

3 Железнодорожная улица

Львовский

Подольский район

Московская область

МЕСТО  
для выгула СОБАК

