

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Подольск

Наименование проекта: Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 20

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспол-зованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения			
	ДС1	ДС2	ДС3	Всего	ДС1	ДС2	ДС3	Всего						
Всего	ДС1	ДС2	ДС3	Всего	ДС1	ДС2	ДС3	Всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
1696077	1377214,92	301901,32	16960,76	1696077	1377214,92	301901,32	16960,76	1679115,45	1363442,13	298882,17	16791,15	16961,55	0	Экономия по результатам торгов

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -26.10.2020г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -10.12.2020 г.
5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

П.И. Максимович

(Ф.И.О.) (подпись)

Инициатор Д.В. Максимович
П.И. Максимович

Заместитель Главы Администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству:

А.С. Гребенюк
(Ф.И.О.)

(подпись)

А.С. Гребенюк



Дата «28» декабря 2020 г.