

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Подольск

Наименование проекта:приобретение и установка спортивно-игровой площадки по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск,

Красногвардейский бульвар, д. д. 29А, 29В

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС1	ДС2	ДС3			
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	13=5-9	Экономия по результатам торгов
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	
1546610	1255847,68	275296,23	15466,09	1546610	1255847,68	275296,23	15466,09	1502335,85	0
								1219897,06	
								267415,43	
								15023,36	
								44274,15	

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -26.10.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.11.2020 г.

5. К отчету прилагаются на _____ листах: (фотографии объекта по имплементации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

П.И. Максимович

(Ф.И.О.) (подпись)

Васильев Д.В. Меньшиков В.В.
М.В. Степанов

Заместитель Главы Администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству:

А.С. Гребенюк

(подпись)

М.П.

(подпись)



Дата «28» декабря 2020 г.