

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «Выполнение работ по ремонту фасада для муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 14» (дошкольное отделение) по адресу: Московская область, Г.о. Подольск,
г. Подольск, ул. Северная, дом 3»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+ 4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+1 1+12	10	11	12	
3 000 000	2 238 000	732 000	30 000	1 965 000	1 465 890	469 110	30 000	1 965 000	1 465 890	469 110	30 000	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: нет.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 05.10.2023 г.;


4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 06.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы), депутат Московской областной Думы:

Максимович Павел Иванович

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Артамонов Григорий Игоревич

(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «15» 12 2023 г.





