

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования **Городской округ Подольск**

Наименование проекта **«Выполнение работ по благоустройству территории (устройство беговых дорожек спортивного ядра) для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рощинская, д. 17а»**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
4 021 390	2 999 960	981 220	40 210	5 564 637,24	2 999 960	2 524 463,24	40 214	5 564 637,24	2 999 960	2 524 463,24	40 214	Было осуществлено дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета на сумму 1 543 247,24 руб.

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: нет.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 07.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 13.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на ____ листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы), депутат Московской областной Думы:

Никитас Татьяна Евдокимовна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Артамонов Григорий Игоревич

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «21» 12 2023г.





