

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.08.2021 № 9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «Площадка для выгула собак, приобретение и установка площадки для выгула собак для Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха «Дубрава», Городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Победы, строение 3»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользо- ванных средств, руб.	Приме- чание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населени я *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
2 867 270,00	2 070 170,00	768 430,00	28 670,00	2 853 074,31	2 059 818,09	764 586,22	28 670,00	2 852 933,65	2 059 818,09	764 586,22	28 529,34	140,66	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 20.09.2021 г.;

Инициатор (представитель инициативной группы):

Максимович Павел Иванович

(подпись)

М.П. / Максимум граждан - Явление 11.В.)

Глава Городского округа Подольск:

Пестов Николай Игоревич

(подпись)



Дата «16» декабря 2021 г.