

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.08.2021 № 9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «Ремонт помещения танцевального класса Муниципального учреждения культуры «Дом культуры «Металлург», Городского округа Подольск»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполненных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 400 000,00	1 010 800,00	375 200,00	14 000,00	1 393 070,00	1 005 746,00	373 324,00	14 000,00	1 393 000,00	1 005 746,00	373 324,00	13 930,00	70,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 19.08.2021г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 28.09.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Крымов Вячеслав Борисович


(подпись)

Глава городского округа:

Пестов Николай Игоревич


(подпись)

М.П.

Дата «01» октября 2021 г.

