

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.08.2021 № 9)

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Подольск

Наименование проекта: «Ремонт детской площадки по адресу: Городской округ Подольск,  
Архивный проезд, дома 5 и 7»

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
2500000	1785000	690000	25000	2380851,45	1699927,94	655923,51	25 000	2380851,45	1699927,94	655923,51	25 000	0	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 17.10.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 28.11.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):

Абрамов Виктор Семенович

  
(подпись)

Глава городского округа:

Жариков Дмитрий Вячеславович

  
(подпись)

М.П.



Дата «19» декабря 2022 г.





SHOT ON REDMI 9  
AI QUAD CAMERA









SHOT ON REDMI 9  
AI QUAD CAMERA